

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT D'ALGAIDA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) D'ALGAIDA	Ajuntament: Francesc Miralles DGE: Carlos Gil Gram lavola: Toni March i Laura Cid
PROJECTE NÚM:	110134	
DATA:	16/05/11	
REUNIÓ NÚMERO:	1	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. Presentació breu del projecte i de l'equip de treball.

Es comenten les línies generals del projecte:

- Objectiu del Pacte de Batles: Reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del municipi per l'any 2020.
- Data de la firma del Pacte: Març de 2011.
- Equip de treball: Es presenta l'equip i l'Ajuntament informa que l'interlocutor (a l'espera de les eleccions del proper cap de setmana) serà el Batle, Xesc Miralles i que també es pot sol·licitar informació a l'arquitecta Aina Cifre. Gram lavola posa de manifest la importància d'implicar als tècnics per tal de poder facilitar la informació sol·licitada i complir amb els terminis previstos.

2. Calendari i desenvolupament del projecte:

– Recollida de informació: Es comenta la relació de les dades necessàries que ha de preparar l'ajuntament

Hi ha determinats apartats que GRAM lavola aconseguirà d'altres fonts i/o es demanarà a la Direcció General d'Energia.

Es defineix el calendari de treball tenint en compte que per la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'han de justificar els treballs abans de 31 d'octubre de 2011. Tot i que és important poder complir el calendari, aquest s'haurà d'acabar ajustant d'acord amb el desenvolupament dels treballs.

Amb això, es remarca la importància de mirar de donar compliment al calendari establert i facilitar la informació sol·licitada en màxim 3 setmanes (termini fins el 3 de juny). D'aquesta manera per finals de juny es disposaria de l'esborrany de l'inventari d'emissions i la diagnosi per poder fer una reunió de revisió i validació per part de l'Ajuntament al mes de juliol.

– Inventari d'emissions i diagnosi estratègica municipal: L'any base de càlcul d'emissions és el 2005 i en l'inventari s'analitzaran els consums i emissions des de l'any 2005 al 2010. S'analitzaran els punts forts i aspectes a millorar i la gestió energètica actual. També s'analitzarà el potencial d'energies renovables i quina ha de ser l'estratègia de reducció. La previsió és tenir l'inventari i la diagnosi enllestides per abans de l'estiu.

– Visites d'Avaluació Energètica (VAEs): Es realitzaran fins a 6 Visites d'Avaluació Energètica (VAEs) en equipaments municipals durant les 2 primeres setmanes de juny. S'acorda amb l'Ajuntament

que en termini d'una setmana (24 maig) facilitaràn un llistat dels equipaments que escullen per fer les VAEs. Caldrà que l'Ajuntament faciliti d'aquests equipaments les factures dels subministraments energètics de l'any 2005 i de l'any 2010 i si és possible els plànols de planta. Gram lavola posen de manifest la importància de mirar de fer les VAEs a aquells equipaments que es prevegi que tenen consums elevats i pels quals es puguin proposar accions.

– **Pla d'acció:** S'elaborarà un llistat d'accions a implantar en l'àmbit de l'ajuntament (equipaments i serveis) i els diferents sectors implicats. Les accions incorporaran accions relacionades d'altres plans existents i es demanarà la implicació dels diferents responsables d'equipaments i serveis per tal que aquestes es puguin executar amb èxit. La previsió és disposar d'un esborrany del Pla d'Acció per principis de setembre per tal de revisar-lo i validar-lo per part de l'Ajuntament i poder fer la participació la segona quinzena de setembre.

– **Pla de seguiment:** Es definirà un pla de seguiment detallant els indicadors a tenir en compte.

– **Pla de participació:** S'inicia la participació interna amb aquesta reunió informativa inicial i de recollida de informació (grup intern de l'Ajuntament) i s'informa que la propera reunió interna està prevista al juliol per tal de fer la revisió i validació de l'inventari i diagnosi. Posteriorment durant la primera quinzena de setembre es farà una tercera reunió interna per revisar i validar el Pla d'Acció per, finalment, fer una sessió de participació oberta a tota la població per la presentació dels resultats del PAES (prevista a finals de setembre). Lligat al pla de participació és farà el pla de comunicació del PAES (notes de premsa, mailing..).

3. Resum de les tasques i del calendari previst:

Reunió inicial	16 de maig de 2011
Llistat dels equipaments per fer les VAEs	Abans del 24 de maig de 2011
Període de recollida de informació	Fins el 3 de juny de 2011.
Període de visites d'avaluacions energètiques	Del 30 maig al 10 juny de 2011
Lliurament de l'inventari i la diagnosi a l'Ajuntament per la seva revisió	30 de juny
Reunió de revisió i validació de l'inventari i la diagnosi	Setmana del 4 al 8 juliol del 2011
Entrega de la proposta d'accions del pla d'acció a l'Ajuntament per la seva revisió	9 setembre del 2011
Reunió de revisió, validació i priorització de les propostes del pla d'acció	Del 12 al 16 de setembre del 2011
Sessió de participació per la presentació dels resultats de l'inventari i recollida d'aportacions pel pla d'acció (oberta a l'Ajuntament i la ciutadania)	Setmana del 26 al 30 de setembre del 2011
Aprovació del document en el Ple Municipal	Abans del 31 d'octubre del 2011* <i>Generalment es celebra el ple durant el primer dijous de cada mes. En funció dels terminis caldrà valorar la possibilitat d'un ple extraordinari.</i>

Tasques pendents per part de l'Ajuntament:

– Facilitar l'usuari i el password per accedir a la facturació electrònica de Gesa-Endesa

- Passar el llistat dels 6 equipaments per fer les visites d'avaluació energètica en el termini d'una setmana (24 maig)
- Facilitar les dades assenyalades amb groc del document "Relació de informació necessària" per elaborar l'inventari de l'àmbit Ajuntament abans del 3 de juny (adjunt)

Tasques pendents per part de GRAM lavola:

- Recerca de la informació necessària per elaborar l'inventari.
- Dura a terme les tasques necessàries pel pla de participació i comunicació del PAES

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.

ACTA DE REUNIÓ

CLIENT:	AJUNTAMENT D'ALGAIDA	INTERLOCUTORS:
NOM DEL PROJECTE:	PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) D'ALGAIDA	Ajuntament: Francesc Miralles Gram lavola: Pere Soberats i Núria Pous
PROJECTE NÚM:	110134	
DATA:	22/09/11	
REUNIÓ NÚMERO:	2	

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS

1. **Presentació resultats primera fase dels treballs: inventari consums energètics i emissions de gasos d'efecte d'hivernacle; diagnosi energètica: i estratègia de reducció i àmbits d'actuació.**

Es presenta l'estructura del document enviant a l'Ajuntament prèviament així com es comenten les línies generals de la situació dels 3 àmbits d'anàlisi de l'inventari (municipi, PAES i Ajuntament). A mode de resum es conclou que el PAES del municipi d'Algaida, d'acord amb les dades de l'inventari d'emissions i els àmbits d'actuació descrits, actuarà sobre el **91,18%** de les emissions del municipi. En aquest sentit, el total d'emissions sobre les que actuarà l'Ajuntament seran les **26.720,8 t. CO2 de l'any 2005**, havent-ne de **reduir com a mínim 5.344,16 t. CO2 l'any 2020** per assolir l'objectiu del 20% de reducció establert en el Pacte dels Batles, **situant les emissions aquell any per sota les 21.376,62 t. CO2.**

Les parts presents a la reunió donen per vàlid el document, tot i que es modificarà la part d'inventari de l'àmbit Ajuntament amb noves dades facilitades per l'Ajuntament. Aquestes dades són:

INFORMACIÓ FACILITADA I APROVADA:

- Número d'instal·lacions municipals amb instal·lacions solars tèrmiques de ACS:
 - Camp municipal d'esports des Porrassar
 - Centre de dia
- Cost (€) de combustible dels vehicles propis de l'Ajuntament
- Cost del combustible dels equipaments gestionats pel propi ajuntament
- Cost d'energia elèctrica i cost de propà del camp des porrassar.
- Equipaments que consumeixen gasoil: Escola Municipal d'Infants Flor de Murta, zona esportiva des porrassar
- Equipament que consumeixen propà: menjador i cuina escolar CP Pare Bartomeu.

2. **Recull de propostes d'actuació per a ser avaluades i incloses en el pla d'acció a definir en la segona fase dels treballs del PAES.**

Enllumenat públic:

- Substitució de les làmpades de vapor de Mercuri de Algaida per làmpades de Vapor de Sodi. Durant el 2006 ja es va fer la substitució de Pina i Randa.
- Incorporació de rellotges astronòmics i reguladors de flux al quadres elèctrics. (Actualment es disposa d'un rellotge astronòmic al quadre del camp de futbol des porrassar. En aquest mateix camp es va fer la sectorització dels focus)
- Contractació de ESEs per l'enllumenat públic.

Equipaments:

- Implantació d'una caldera de biomassa a l'escola Municipal.
- introduir accions de millora detectades en les VAES.

Vehicles

- Renovació dels vehicles actuals de la brigada per vehicles elèctrics i habilitació d'un punt de càrrega a l'edifici de les cotxeres, prioritzant l'ús de plaques solars per l'obtenció d'energia elèctrica.

3. Calendari de treball previst pel desenvolupament de la segona fase: pla d'acció del PAES.

Es predefineix el calendari de treball tenint en compte que per justificar la subvenció atorgada per la redacció de l'estudi s'ha de presentar tota la documentació a la conselleria amb data límit 31 d'octubre i aprovar el document PAES en el Ple Municipal abans del 18 de novembre de 2011

26 de setembre	gram-lavola entrega de la segona nota de premsa (presentació PAES i resultats inventari d'emissions de GEH) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
Setmana del 26-30 de setembre	L'Ajuntament ha de fixar amb gram-lavola el dia de la sessió de participació pública amb la ciutadania, a escollir entre el 17 i 20 d'octubre.
3 octubre	gram-lavola entrega de la tercera nota de premsa (convocatòria sessió de participació pública) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.
10 de octubre	gram-lavola entrega de la proposta d'accions del PAES a l'Ajuntament per a la seva revisió.
Setmana del 10-14 octubre	L'Ajuntament (internament) revisa, completa i valida la proposta d'accions del PAES presentada per gram-lavola, sent el dia 14 el límit per a rebre les aportacions.
17-20 de octubre	Sessió de participació/sensibilització de la ciutadania, on es presentaran els resultats de l'inventari i la proposta d'accions, així com es podran recollir noves aportacions pel pla d'acció (sessió oberta tant a l'Ajuntament com a la ciutadania). Paral·lelament, el mateix dia en cas de que sigui convenient, gram-lavola proposarà de fer una reunió prèvia amb l'Ajuntament per a validar la proposta .
24-25 octubre	gram-lavola fa arribar a l'Ajuntament els documents definitius del PAES i el SEAP Template per la Unió Europea i la factura per presentar per justificar la subvenció
26-31 d'octubre	L'Ajuntament ha de presentar al registre de la conselleria tota la documentació del projecte i la factura de gram-lavola per justificar la subvenció. El 31 de octubre és la data Límit.
1 de novembre	L'Ajuntament presenta i entrega la documentació a la comissió informativa.
3-18 de novembre	Aprovació del document en el Ple Municipal extraordinari convocat. Abans del 18 de novembre.
Després de l'aprovació en el Ple Municipal	gram-lavola entrega de la quarta nota de premsa (aprovació paes i principals accions) per a la seva validació i difusió per part de l'Ajuntament en els canals de comunicació habituals. Un cop validada, gram-lavola la publica al blog del PAES i a les xarxes socials dels PAES de les Illes Balears.

Tasques pendents per part de l'Ajuntament:

- Validar les notes de premsa que facilita gram-lavola.
- Fixar el dia de la participació pública.

Tasques pendents per part de GRAM lavola:

- Preparació de la proposta d'accions a incloure en el PAES.
- Preparació de la segona i tercera nota de premsa.
- Publicació de les notes de premsa en el blog i les xarxes socials

SIGNATURES

Si voleu fer cap consideració o correcció sobre aquesta acta us agrairem que ho feu en el termini d'una setmana, després de la qual la considerarem acceptada.